



به نام خدا

تاریخ ورود فرم به شهرداری / شرکت شهرکهای صنعتی:

شماره دفتر اندیکاتور شهرداری / شرکت شهرکهای صنعتی :

تاریخ ورود فرم به سازمان.....

شماره دفتر اندیکاتورسازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان سیستان و بلوچستان

نظارت بر اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان

فرم شماره ۲

بررسی اجرای عملیات برقی و مکانیکی

شماره پرونده:	شماره بلوک و ملک:	منطقه:
کاربری:	تعداد طبقات:	مساحت:

گروه ساختمان <input type="checkbox"/> الف <input type="checkbox"/> ب <input type="checkbox"/> ج <input type="checkbox"/> د	تاریخ مراجعات: آدرس و کروکی:	اطلاعات ساختمان شماره کنترل نقشه های تأسیسات مکانیکی توسط سازمان: مالک: مهندس طراح: مهندس ناظر: مهندس مجری:
	شماره تماس: شماره تماس:	اطلاعات ساختمان شماره کنترل نقشه های تأسیسات مکانیکی توسط سازمان: مالک: مهندس طراح: مهندس ناظر: مهندس مجری:

اطلاعات سیستم تأسیسات الکتریکی:

۱- میزان دیماند برق مورد نیاز: دیماند $30\text{ kw} >$ $30\text{ kw} \Rightarrow$ دیماند $150\text{ kw} >$ دیماند $150\text{ kw} \leq$

۲- سیستم گرمایش: ۱- بخاری ۲- پکیج ۳- اسپیلیت ۴- موتورخانه مرکزی ۵- سایر

۳- سیستم سرمایش: ۱- کولر آبی ۲- کولر گازی ۳- اسپیلیت ۴- موتورخانه مرکزی ۵- تهویه مطبوع ۶- سایر

۴- آسانسور: ۱- آسانسور کابلی ۲- آسانسور هیدرولیکی ۳- پله برقی

۵- سیستم آنتن مرکزی دارد

۶- سیستم اعلام حریق دارد

۷- سیستم صاعقه گیر دارد

ملاحظات	بله	خیر
۱- لوله گذاری و سیم کشی مدارات روشنایی، پریز برق، تلفن و غیره بطور مجزا و مستقل اجرا شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲- در خصوص لوله گذاری تأسیسات الکتریکی و لوله کشی آب و فاضلاب مواد فنی و ایمنی رعایت شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳- محل نصب تابلوهای اصلی و فرعی و نیز مسیر کابل‌های خروجی از تابلوهای برق بر اساس نقشه اجرا شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴- رعایت استاندارد رنگ و سطح مقطع سیمها و کابلها انجام گرفته است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۵- الکتروود زمین (چاه ارت) بصورت مناسب انجام شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۶- سیستم ارت در کلیه مدارات مطابق نقشه اجرا شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۷- اتصالات و انشعابات با استفاده از ترمینالها و سرکابلها، چند راهه ها و بصورت مناسب اجرا شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸- ارتفاع و محل نصب تجهیزات مطلق نقشه انجام شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

مهر و امضاء مهندس ناظر