



به نام خدا

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان سیستان و بلوچستان

تاریخ ورود فرم به شهرداری / شرکت شهرکهای صنعتی:
شماره دفتر اندیکاتور شهرداری / شرکت شهرکهای صنعتی :
شهرداری منطقه:

تاریخ ورود فرم به سازمان.....
شماره دفتر اندیکاتور سازمان.....

کنترل عملیات اجرای ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان (گزارش مرحله اول، فنداسیون)

- گروه
ساختمان
الف
ب
ج
د

- ۱- شماره پلاک ثبتی ملک:
۲- شماره پروانه ساختمان و تاریخ صدور:
۳- زیر بنای:
۴- کاربری:
۵- تعداد طبقات:
نوع سازه:
اسکلت فلزی مصالح بنایی
اسکلت بتنی ترکیبی

محل احداث بنای:

ردیف	کنترل	انجام شده	انجام شده	شامل نمی شود	تاریخ بازدید
۱	تطابق مدارک و نقشه های اجرایی با هم و لحاظ نمودن شرایط محل با تعیین محدوده عملیاتی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۲	رعایت نکات ایمنی محوطه موجود و ساختمانهای اطراف از لحاظ پایداری خاک، سازه و زمین زیر پی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۳	حفظ اسناد ایمنی کارگاه و استفاده از وسایل و لوازم حفاظتی (موضوع مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۴	اجرای عملیات تخریب و گودبرداری و بی کنی با در نظر گرفتن عمق یخبندان و پایداری چاهها و قنوات موجود	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۵	در نظر گرفتن تمہیدات لازم جهت تثبیت خاک (شفته ریزی)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۶	کیفیت نوع مصالح مصرفی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۷	اجرای بتن مگر و قالب بندی فنداسیون مطابق نقشه های اجرایی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۸	تطابق آرماتور گذاری فنداسیون با نقشه های اجرایی و نکات آیین نامه ای	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۹	محل قرارگیری و اجرای آرماتور انتظار برای شنازهای قائم با ستونهای بتنی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۱۰	استقرار بولتها و صفحه زیر فنداسیون، تراز آنها و درز انبساط مشخصات فنی و نقشه های اجرایی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۱۱	اجرای بتن با کیفیت مناسب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

نتیجه بررسی کار و پیشنهادات:

مهر امضاء
مهندسان ناظر

ادامه عملیات بلامانع است. بلی خیر